

**АКТ**

г. Миасс

« 04 » марта 2021 г.

На основании плана работы (п.1.3) контрольно-счетной палаты Миасского городского округа на 2021 год заместителем председателя Контрольно-счетной палаты МГО Леоновой Е.В., с ведома начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации МГО Васильева В.В., по представленным документам проведена проверка использования средств бюджета 2020 года на выполнение мероприятий по избирательным округам.

Наименование проверяемого объекта: Управление по физической культуре и спорту Администрации МГО;  
Юридический адрес: 456317, Челябинская область, г. Миасс, ул. Автозаводцев,52;  
ИНН 7415101834  
ОГРН 1187456057326

Ответственным за осуществление финансово-хозяйственной деятельности являлись:

- с 18.01.19г. по настоящее время начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации МГО Васильев В.В. (распоряжение Администрации МГО от 29.12.18г. № 330-рк).

Проверяемый период: 2020 г.

Цель проверки: обоснованность расходов бюджета 2020 года на выполнение мероприятий по избирательным округам.

Вид проверки: документальный.

Начало проверки: 01.03.21г.

Окончание проверки: 04.03.21г.

Порядок организации работы с наказами избирателей определен положением «Об организации работы с наказами избирателей депутатам Собрании депутатов Миасского городского округа», утвержденный решением Собрании депутатов МГО от 24.03.2017 г. № 4.

Изменения в положение «Об организации работы с наказами избирателей депутатам Собрании депутатов Миасского городского округа» внесены решением Собрании депутатов МГО от 22.03.2019г. № 4.

Управлением ЖКХит Администрации МГО представлен сводный перечень выполненных работ по избирательным округам МГО за 2020 год в разрезе избирательных округов и по ГРБС.

Ассигнования, лимиты и кассовые расходы Управления по физической культуре и спорту Администрации МГО в 2020 году на мероприятия по избирательным округам составили 700,0 тыс.руб.

Сумма средств бюджета МГО, охваченных проверкой составила 700,0 тыс. руб.

По Управлению ФКиС Администрации МГО в 2020 году исполнен следующий перечень работ по избирательным округам:

Таблица № 1

Округ	Учреждение	Перечень работ	Объем	Сумма, тыс. руб.
8	МБУ «СШОР «Вертикаль»	Замена окон	4 шт.	50,0
	МБУ «СШОР «Старт»	Ремонт помещений		150,0
14	МБУ «СШОР»	Асфальтирование территории	574 м2	410,0

14	МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»	Асфальтирование территории	108 м2	90,0
		Итого		700,0

### МБУ «СШОР «Вертикаль»

Ассигнования, лимиты, кассовые расходы 2020г. на выполнение мероприятий по избирательным округам показаны в таблице № 2:

Таблица № 2 (тыс. руб.)

Бюджетополучатель	Ассигнования 2020 год	Лимиты 2020 год	Расход по ЛС 2020 год
МБУ «СШОР «Вертикаль»	50,0	50,0	50,0

Соглашением ЦС № 29 от 07.07.20г. Администрация МГО предоставило учреждению МБУ «СШОР «Вертикаль» субсидии из бюджета МГО на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет средств, предусмотренных в бюджете округа «Управления ФКиС АМГО» в 2020 году в размере:

- 50000,0 руб. на замену деревянных окон на окна из ПВХ профиля.

Руководителем МБУ «СШОР «Вертикаль» заключен договора на замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ:

Таблица № 3

№ п/п	№ договора, дата	Исполнитель	Сумма, руб.	Объем, шт./м2	Пониж. коэф.	Аванс 30% оплата	Акт 2КС сумма/дата	Оплата Сумма/дата
1	52/07/2020 от 08.07.20г.	ИП Быковская Н.С.	50000,0	4/8,458	0,78577	15000,0 17.07.20г	50000,0 31.07.20	35000,0 13.08.20
			50000,0				50000,0	50000,0

Договор заключен в соответствии с п.5.ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, с понижающим коэффициентом.

Начальная (максимальная) цена договоров определена проектно-сметным методом. Локальная смета проверена специалистом МБУ «Комитет по строительству». Сметы проверены, замечаний нет.

Расчет с исполнителем произведен в соответствии с п. 2.3 договора.

Согласно п 1.2 договоров Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления аванса и выполнить их в течение 30 (тридцати) дней. Срок выполнения работ в соответствии с условиями договора.

Представлены акты о приемке выполненных работ подписанный руководителем МБУ СШОР «Вертикаль».

Представлены замерные листы исполнителя, по которым объем работ соответствует договорным объемам работ. Замечаний нет.

Представлены фотографии установленных окон. Замечаний нет.

## МБУ «СШОР «Старт»

Ассигнования, лимиты, кассовые расходы 2020 г. на выполнение мероприятий по избирательным округам показаны в таблице № 4:

Таблица № 4 (тыс. руб.)

Бюджетополучатель	Ассигнования 2020 год	Лимиты 2020 год	Расход по ЛС 2020 год
МБУ «СШОР «Старт»	150,0	150,0	150,0

Соглашением ЦС № 30 от 07.07.20г. Администрация МГО предоставило учреждению МБУ «СШОР «Старт» субсидии из бюджета МГО на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет средств, предусмотренных в бюджете округа «Управления ФКиС АМГО» в 2020 году в размере:

- 150000,0 руб. на ремонт административного здания и подтрибунных помещений (обустройство раздевалок, туалета, душевых кабинок).

Директором МБУ «СШОР «Старт» заключен следующий договор:

Таблица № 5

№ п/п	№ договора, дата	Исполнитель	Сумма, руб.	Вид работ	Срок выполнения работ	Акт 2КС сумма/дата	Оплата Сумма/дата
1	10 от 10.07.20г.	ООО «Перспектива»	150000,0	ремонт административного здания подтрибунных помещений (ст. Труд	16.10.20	150000,0 \ 16.10.20	150000,0/ 23.10.20
		Итого	150000,0			150000,0	150000,0

Договора заключены в соответствии с п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контрактов по ремонтам определена проектно-сметным методом. Локальные сметы проверена специалистом МБУ «Комитет по строительству». Проведена проверка сметы, замечаний нет. Согласно сметы необходимо выполнить работы: ремонт штукатурки с окраской лестничных маршей, тамбура, ремонт туалета: устройство подвесных потолков, облицовка стен гипсокартонными листами, устройство покрытий полов керамогранитной плиткой, установка двух дверей из МДФ, установка раковины со смесителем, унитаза, установка 2-х светильников потолочных. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.10.20г. на сумму 150000,0 руб. подписан в соответствие со сметой.

Проведена проверка фактического выполнения работ по фотографиям.

Установлено нарушение: вместо двух дверей из ПВХ установлены две двери из МДФ, что значительно удешевляет стоимость. Представлен комиссионный акт от 01.10.20г на установку дверей в помещении, по адресу ул. Набережная,29а, о том, что комиссией принято решение вместо двух дверей из ПВХ установить две двери из МДФ и одну дверь металлическую утепленную входную дверь, что соответствует сметной стоимости. Представлена фотография металлической двери. Замечаний нет.

Проведена проверка сроков выполнения работ, замечаний нет.

## МБУ «СШОР»

Ассигнования, лимиты, кассовые расходы 2020 г. на выполнение мероприятий по избирательным округам показаны в таблице № 6:

Таблица № 6 (тыс. руб.)

Бюджетополучатель	Ассигнования 2020 год	Лимиты 2020 год	Расход по ЛС 2020 год
МБУ «СШОР»	410,0	410,0	410,0

Соглашением ЦС № 35 от 06.08.20г. Администрация МГО предоставило учреждению МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» субсидии из бюджета МГО на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет средств, предусмотренных в бюджете округа «Управления ФКиС АМГО» в 2020 году в размере:

-410000,0 руб. на асфальтирование территории прилегающей к МБУ «СШОР».

Директором МБУ «СШОР» заключен следующий договор:

Таблица № 7

№ п/п	№ договора, дата	Исполнитель	Сумма, руб.	Вид работ	Срок выполнения работ	Акт 2КС сумма/да та	Оплата Сумма/дата
1	410 орт 14.08.20	ООО «Перспектива»	410000,0	Асфальтирование территории	25.09.20	410000,0 / 18.09.20	Аванс 123000,0 /04.09.20  287000,0/ 28.09.20
		Итого	410000,0			410000,0	410000,0

Договор заключен в соответствии с п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контрактов по ремонтам определена проектно-сметным методом. Локальные сметы проверена специалистом МБУ «Комитет по строительству». Проведена проверка сметы, замечаний нет.

Проведена проверка сроков выполнения работ, замечаний нет.

Согласно сметы необходимо выполнить работ по асфальтированию прилегающей территории к МБУ «СШОР» площадью 548 м2 и асфальтирование тротуара 26 м2.

Расчет с исполнителем произведен в соответствие с п. 3.4 договора.

Проведена проверка фактического выполнения работ по фотографиям и исполнительной документации.

По запросу представлены паспорта и сертификаты на материалы: щебень, асфальтобетонная смесь, бортовые камни. Представлены акты освидетельствования скрытых работ.

В ходе работ произведена валка деревьев, запрошен порубочный билет. Представлено разрешение на вырубку (обрезку) зеленых насаждений № 187/1 от 14.08.20г. с актом обследования. Представлена справка от ИП Журба о принятии остатков зеленого хозяйства в количестве 2 тн.

Замечаний нет.

### **МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»**

Бюджетной сметой на 2020 финансовый год от 08.09.20г. МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта» предусмотрена сумма в объеме 90000,0 руб. на выполнение работ, услуг по содержанию имущества по кодам бюджетной классификации: 1101 8040790000 244 225 001.

Директором МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта» заключен следующий договор:

Таблица № 9

№ п/п	№ договора, дата	Исполнитель	Сумма, руб.	Вид работ	Срок выполнения работ	Акт 2КС сумма/дата	Оплата Сумма/дата
1	1 от 18.09.20	ИП Абрамян М.Р.	90000,0	Асфальтирование территории	18.10.20	90000,0/ 30.09.20	90000,0\ 19.10.20
		Итого	90000,0			90000,0	90000,0

Договор заключен в соответствии с п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контрактов по ремонтам определена проектно-сметным методом. Локальные сметы проверена специалистом Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО. Проведена проверка сметы, замечаний нет.

Проведена проверка сроков выполнения работ, замечаний нет.

Согласно сметы необходимо выполнить работ по асфальтированию территории по адресу ул. Чучева,5 площадью 108 м2.

Проведена проверка фактического выполнения работ по фотографиям. Замечаний нет.

По запросу представлены паспорта и сертификаты на материалы: асфальтобетонная смесь, битум, щебень. Замечаний нет.


*Сводная таблица по Управление ФКиС Администрации МГО по избирательным округам.*

Таблица № 7

Округ	Управление ФКиС Администрации МГО, руб.
8	200,0
14	500,0
Итого	700,0

**В ходе проверки нарушения и недостатки не установлены.**

Заместитель председателя  
КСП МГО:



Леонова Е.В.

Начальник  
Управления по  
Физической культуре и спорту:



Васильев В.В.